

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

postępowanie nr 132/WAG/2009

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej serwerowni w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ”

### **Pytanie 1**

Poz. 1.3 przedmiaru robót - uważamy, że podstawą wyceny powinno być wg KNR 4-02 235-05, Tj. na demontaż zlewozmywaka z zaślepieniem podejścia inst. kanalizacyjnej w ilości 3 kpl. Prosimy o potwierdzenie

### **Odpowiedź 1**

poz.1.3. taka jest w kosztorysie 4-02/235/05, błąd w opisie przedmiaru.

### **Pytanie 2**

Poz. 1.5 przedmiaru robót - nie ma takiej tablicy w KNR-W 2-02 , prosimy o podanie prawidłowej podstawy do wyceny robót.

### **Odpowiedź 2**

poz.1.5. błąd w opisie przedmiaru zastosowano w kosztorysie poz. 2-02/1040/05, przyjęto przez analogię rozbiórkę wiatrołapu.

### **Pytanie 3**

Poz. II.2 przedmiaru robót - nie ma takiego cennika, prosimy o podanie właściwego lub wyrażenie zgody na wycenę indywidualną na montaż folii odblaskowej naklejanej na szyby

### **Odpowiedź 3**

poz.2.2. błąd w opisie przedmiaru, zastosowano w kosztorysie poz. 00-41/0109/03, przyjęto przez analogię, jeżeli wykonawca chce może zastosować wycenę indywidualną.

### **Pytanie 4**

Poz. II.3 przedmiaru robót - podana podstawa KNR-W 2-02 608-03 dotyczy izolacji cieplnych poziomych układanych na sucho, natomiast przedmiar wskazuje na izolację pionową ścian rys. przekrój pionowy AA. Ponadto podana ilość 30,40 m<sup>2</sup> jest mylnie wyliczona, gdyż  $(5,65+0,36+2,80) \times 3,65 = 32,16$  m<sup>2</sup>. Naszym zdaniem powinno być:  $10,44 \times 3,65 = 38,11$  m<sup>2</sup>. Prosimy o skorygowanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót.

### **Odpowiedź 4**

poz.2.3. pozycję przyjęto przez analogię, należy skorygować przedmiar i przyjąć 38,11 m<sup>2</sup>

### **Pytanie 5**

Czy podane w poz. II.4 przedmiaru robót ścianki z bloczków z betonu komórkowego grub. 18 cm, wys. 3,62 m i 4,0 m będą posadowione bezpośrednio na istniejącym podłożu oraz bez izolacji? Prosimy również o potwierdzenie, że podany przedmiar robót dla ścianki od strony przeszklenia jest prawidłowy (czy nie powinno być tak jak w pytaniu 4?).

### **Odpowiedź 5**

poz. 2.4. pozostawić bez izolacji, ścianka od strony przeszklenia jak w poz. 4 tj. 38,11 m<sup>2</sup>

**Pytanie 6**

Poz. II.5 przedmiaru robót-nadproża L-19dł. 20 cm w ilości 2 szt. należy ułożyć nad projektowanym otworem drzwiowym pomiędzy biurem a serwerownią, prosimy o podanie gdzie należy ułożyć następne 2 szt.?

**Odpowiedź 6**

poz.2.5.przyjąć jak w przedmiarze.

**Pytanie 7**

Poz. II.7 dotycząca wykonania murków oporowych przy wejściach do biura grub. 2 cegieł na zaprawie cementowej. Prosimy o załączeniu rysunku (szkicu odręcznego), miejsca murków, ich posadowienia, izolacji itp.(brak na załączonym rzucie przyziemia).

**Odpowiedź 7**

poz.2.7. pozycja nie wymaga dalszych wyjaśnień

**Pytanie 8**

Brak w przedmiarze robót siatek przeciw skurczowych w warstwach wyrównawczych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź 8**

nie przewiduje się zastosowania siatki.

**Pytanie 9**

Poz. II.9 przedmiaru robót - powinna być krotność 4 podanego przedmiaru ze względu na całkowitą grubość warstwy wyrównawczej 6 cm. Prosimy o skorygowanie przedmiaru

**Odpowiedź 9**

poz.2.9 nie zaznaczono w przedmiarze, że należy zastosować x4, tak jak w kosztorysie

**Pytanie 10**

Poz.II.10 i II 11 powinna być podstawa wyceny KNR 0-1211. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź 10**

poz.10 i 11 jak w przedmiarze

**Pytanie 11**

Brak w przedmiarze robót pochylni z płyt OSB łączącej biuro z serwerownią. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz rysunek.

**Odpowiedź 11**

należy doliczyć podest z płyty OSB gr.18 cm w ilości 2,6 m<sup>2</sup> poz.0401W/0819/03 przyjęto przez analogię oraz kalkulację indywidualną na wykonanie konstrukcji stalowej podestu.

**Pytanie 12**

Poz. II. 13 - podana podstawa wyceny na konstrukcję rusztów dotyczy rusztów na stropach a nie na ścianach. Prosimy o podanie prawidłowej podstawy wyceny lub wyrażenie zgody na przyjęcie w kosztorysie innej, prawidłowej podstawy wyceny

**Odpowiedź 12**

poz.13 jak w pozycji przedmiaru

### **Pytanie 13**

Poz. 11.14 i 11.15 przedmiaru robót są błędnie wyliczone, gdyż  $(2,14+8,30) \times 4,7Q + 143 \times 2,75 = 52,18m^2$  (dotyczy pomieszczenia serwerowni), a nie jak podano 58,0 m<sup>2</sup>.

Prosimy o korektę ilości, Ponadto prosimy o podanie rodzaju sufitu kasetonowego, jego dane techniczne, czy z widoczną konstrukcją, itp.

### **Odpowiedź 13**

poz.14 i 15 pomyłka w mnożeniu, należy przyjąć  $51,6+35,40=87,00 m^2$ , tj. pomieszczenie w serwerowni i biurze,

### **Pytanie 14**

Poz. II. 16 przedmiaru robót - prosimy o podanie w którym pomieszczeniu ma być okładzina z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na stropach oraz jakie płyty gipsowo-kartonowe należy zastosować?

### **Odpowiedź 14**

poz.16 w pozostałych

### **Pytanie 15**

Poz. II.17 przedmiaru robót - prosimy o podanie więcej danych dotyczących zastosowania podłogi podniesionej modularnej w serwerowni, jaka odporność ogniowa REI 30 czy REI 60, jakie parametry akustyczne i elektryczne, jaka grubość?

Czy podany przedmiar jest prawidłowy? Naszym zdaniem powinno być;  $10,44 \times 4,70 + 1,13 \times 1,23 + 2,14 \times 0,25 = 51,0 m^2$ .

### **Odpowiedź 15**

poz.17 zgodnie z powierzchnią serwerowni 51,6 m<sup>2</sup> podłogę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,

### **Pytanie 16**

Poz. 11.21,1122,11.23 - prosimy o podanie wymiarów drzwi, które należy zamontować.

Według opisu robót nowo projektowanych należy zamontować:

a/ drzwi wydzielające serwerownię p.poz. oraz odporne na włamanie wg obowiązujących przepisów dla serwerowni, czyli:  $1,10 \times 2,0 m - 1 szt. (2,20 m^2) + 0,90 \times 2,0 m - 1 szt. (1,80 m^2)$ , łącznie 4,0 m<sup>2</sup>

b/ drzwi wydzielające pomieszczenie serwisowe odporne na włamanie  $0,90 \times 2,0 m - 2 szt. = 3,60 m^2$ ,

c/ drzwi do magazynku płytowe  $0,80 \times 2,0 m - 1 szt. (1,60 m^2)$ .

Ponadto, jeżeli należy zamontować drzwi łączące pomieszczenie serwisowe z biurem, to z załączonych rysunków wynika, że należy wykonać otwór na te drzwi, wówczas brak takiej pozycji w przedmiarze.

### **Odpowiedź 16**

poz.21,22,23 zgodnie z dokumentacją;

c) należy doliczyć wykucie otworu na drzwi  $1,0 \times 2,1 = 2,1 m^2$ ,

### **Pytanie 17**

Poz. IL25 przedmiaru robót - podana kolumna KNR-W 4-01 303/12 nie istnieje, prosimy o

podanie prawidłowej. Ponadto prosimy o podanie, czy to jest ścianka w pomieszczeniu serwisowym, z rysunku wynika, że grub. 19 cm.

**Odpowiedź 17**

poz.25 błąd w opisie przedmiaru, w kosztorysie jest poz. 4-01W/0303/12.

**Pytanie 18**

Brak w przedmiarze robót wywozu gruzu na wysypisko i opłat za wysypisko.  
Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 18**

we własnym zakresie

**Pytanie 19**

Który przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznych należy wziąć do wyceny, jeden jest w folderze „elektryka”, drugi w „projekt budowlany”?

**Odpowiedź 19**

Z folderu elektryka